

Cronograma Físico Financeiro		Mes	Valor	Mes	Valor
Etapa		1		2	
92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO		0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 30.137,17
72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS		50%	R\$ 4.898,48	50%	R\$ 4.898,48
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO		100%	R\$ 31.316,49	0%	R\$ 0,00
591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 611,20
97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM		90%	R\$ 4.871,27	10%	R\$ 541,25
72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 457,68
665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)		100%	R\$ 1.127,41	0%	R\$ 0,00
165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP		100%	R\$ 10.391,29	0%	R\$ 0,00
			Total Medição		R\$ 52.604,94
			Total Acumulado		R\$ 89.250,72