

Cronograma Fisico Financeiro	Mes	Valor	Mes	Valor
Etapas	1		2	
92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESP	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 56.535,73
72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	50%	R\$ 9.093,42	50%	R\$ 9.093,42
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	100%	R\$ 40.694,61	0%	R\$ 0,00
591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.134,61
97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM	90%	R\$ 9.042,90	10%	R\$ 1.004,77
72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 849,63
665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)	100%	R\$ 6.306,71	0%	R\$ 0,00
165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP	100%	R\$ 7.926,64	0%	R\$ 0,00
	Total Medição	R\$ 73.064,27		R\$ 68.618,15
	Total Acumulado	R\$ 73.064,27		R\$ 141.682,42