

Cronograma Fisico Financeiro		Mes	Valor	Mes	Valor
Etapa		1		2	
92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, INCLUINDO		0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 53.643,39
72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETOI NTERTRAVADOS		50%	R\$ 5.708,75	50%	R\$ 5.708,75
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO		100%	R\$ 31.687,35	0%	R\$ 0,00
591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 712,30
97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM		90%	R\$ 5.677,04	10%	R\$ 630,78
72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 533,39
665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)		100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP		100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total Medição			R\$ 43.073,14		R\$ 61.228,61
Total Acumulado			R\$ 43.073,14		R\$ 104.301,75