

Cronograma Fisico Financeiro		Mes	Valor	Mes	Valor
Etapa		1		2	
92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESP		0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 23.893,58
72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS		50%	R\$ 4.410,92	50%	R\$ 4.410,92
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO		100%	R\$ 23.260,05	0%	R\$ 0,00
591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 550,36
97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM		90%	R\$ 4.386,41	10%	R\$ 487,38
72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 412,13
665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)		100%	R\$ 1.146,68	0%	R\$ 0,00
165031 POÇO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP		100%	R\$ 5.284,43	0%	R\$ 0,00
	Total Medição		R\$ 38.488,48		R\$ 29.754,36
	Total Acumulado		R\$ 38.488,48		R\$ 68.242,83