



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NOVA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

ITEM	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		Etapa 6		TOTAL	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.996,89	80%	R\$ 7.499,22	20%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 37.496,11	100%
2. SUPRAESTRUTURA	R\$ 31.720,06	40%	R\$ 31.720,06	40%	R\$ 15.860,03	20%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 79.300,14	100%
3. PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 8.530,16	15%	R\$ 14.216,93	25%	R\$ 11.373,54	20%	R\$ 11.373,54	20%	R\$ 5.686,77	10%	R\$ 5.686,77	10%	R\$ 56.867,71	100%
4. ESQUADRIAS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 34.537,46	30%	R\$ 34.537,46	30%	R\$ 46.049,94	40%	R\$ 115.124,85	100%
5. COBERTURAS	R\$ 32.881,03	20%	R\$ 32.881,03	20%	R\$ 49.321,55	30%	R\$ 49.321,55	30%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 164.405,16	100%
6. FORROS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 16.513,92	40%	R\$ 20.642,40	50%	R\$ 4.128,48	10%	R\$ 0,00	0%	R\$ 41.284,80	100%
7. PISOS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 41.448,71	40%	R\$ 41.448,71	40%	R\$ 20.724,36	20%	R\$ 103.621,78	100%
8. PINTURA	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 21.058,82	30%	R\$ 21.058,82	30%	R\$ 28.078,42	40%	R\$ 70.196,06	100%
9. ACABAMENTOS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.411,92	100%	R\$ 2.411,92	100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.388,32	10%	R\$ 14.776,63	20%	R\$ 18.470,79	25%	R\$ 18.470,79	25%	R\$ 7.388,32	10%	R\$ 7.388,32	10%	R\$ 73.883,16	100%
11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.536,02	20%	R\$ 8.304,03	30%	R\$ 5.536,02	20%	R\$ 2.768,01	10%	R\$ 2.768,01	10%	R\$ 2.768,01	10%	R\$ 27.680,09	100%
12. LOUÇAS E METAIS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 10.570,83	100%	R\$ 10.570,83	100%
13. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.353,98	25%	R\$ 1.353,98	25%	R\$ 541,59	10%	R\$ 541,59	10%	R\$ 541,59	10%	R\$ 1.083,18	20%	R\$ 5.415,90	100%
Total da Etapa	R\$ 117.406,44		R\$ 110.751,87		R\$ 117.617,44		R\$ 200.162,86		R\$ 117.558,15		R\$ 124.761,75		R\$ 788.258,51	
Total Acumulado	R\$ 117.406,44		R\$ 228.158,31		R\$ 345.775,75		R\$ 545.938,61		R\$ 663.496,76		R\$ 788.258,51			

Arroio dos Ratos

Local

18 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome:
Título:
CREA
ART

Lucas Bertolino Cardoso
Engenheiro Civil
RS235713
11922745