



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - FNHIS

ITEM	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5		TOTAL	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.387,15	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.387,15	100%
2. FUNDAÇÕES	R\$ 20.456,45	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 20.456,45	100%
3. SUPRAESTRUTURA	R\$ 5.832,28	40%	R\$ 8.748,43	60%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 14.580,71	100%
4. PAREDES E PAINEIS	R\$ 0,00	0%	R\$ 11.883,45	50%	R\$ 11.883,45	50%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 23.766,90	100%
5. COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 27.385,72	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 27.385,72	100%
6. REVESTIMENTOS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 11.151,24	70%	R\$ 4.779,10	30%	R\$ 15.930,34	100%
7. PINTURAS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 4.555,84	100%	R\$ 4.555,84	100%
8. PAVIMENTAÇÕES	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 7.111,25	50%	R\$ 7.111,25	50%	R\$ 14.222,49	100%
9. INSTALAÇÕES	R\$ 3.237,36	10%	R\$ 3.237,36	10%	R\$ 9.712,07	30%	R\$ 16.186,79	50%	R\$ 0,00	0%	R\$ 32.373,58	100%
10. APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.126,40	100%	R\$ 3.126,40	100%
11. COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 697,94	100%	R\$ 697,94	100%
Total da Etapa	R\$ 30.913,24		R\$ 23.869,23		R\$ 48.981,24		R\$ 34.449,27		R\$ 20.270,53		R\$ 158.483,52	
Total Acumulado	R\$ 30.913,24		R\$ 54.782,48		R\$ 103.763,72		R\$ 138.212,99		R\$ 158.483,52			

Arroio dos Ratos
Local

15 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Bertolino Cardos
Título: Engenheiro Civil
CREA: RS235713